

**Referat af Byggemøde 01 – uge 34**

Mødetid: Den 21.08.2007 - kl. 08.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:

Anders Hansen

Altan.dk

AH

Kjeld Chr.Krarup

Arkitektfirmaet H.G. & J.N.

KC

Bemærkninger  
til sidste referat:

Ingen – dette var det første møde

Tidsplan:

Start: 14.08.2007

Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.

Vejrlig:

Opgøres i halve dage.

Uge 33: Ingen vejrligsdage

Byggeplads:

Fremtræder ryddet og ordentlig. Dette påskønnes.

Bemanding:

Uge 33: 2 mand hele ugen

Arbejdets stade:

Byggeplads etableret.

Arbejdsplatform monteret.

Levering af materialer pågår løbende.

RvA 17 B, tv.:

Brystninger nedtaget.

Altandørspartier monteret.

Kommende arbejder: Ingen bemærkninger.

Projekt:

En beboer i Faksegade har henvendt sig AH.

Ønsker alligevel ikke træbund.

Det er næppe et problem, med AH skal have der fra "autoriseret kilde", hvorfor han har bedt beboeren henvende sig til altanudvalget.

Aftaler:

For at dørpartierne kan åbne udad monteres de lidt længere ude i falsen end de oprindelige vinduespartier. Derfor skal indvendigt lysningsparti øges med tildannet MDF-liste, klargjort til maling.

Økonomi: Fakturaer *stiles til*:  
Altanudvalget v/Steen Storland  
E/F Rosenoden  
Rosenvængets Allé 19, 1.tv.  
2100 København Ø.

Men *sendes til*:  
Arkitektfirmaet Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen  
v/Arkitekt Kjeld Chr.Krarup  
Wilkensvej 41, st.  
2000 Frederiksberg

Øvrigt: *Faksegade 5, 3.th.* – Charlotte Vinding – har oplyst:  
Over gulv, bag brystningen og gemt bag træværk, løber der vandrør og  
afløb.  
Pas på disse når brystning til sin tid skal nedtages.  
Problemet findes muligvis andre steder – vær opmærksom.

Næste byggemøde: Tirsdag den 28.08.2007 kl. 07.00 – bemærk tidspunkt.

Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.

Referat: Kjeld Chr.Krarup/21/08/07