

Referat af Byggemøde 02 – uge 35

Mødetid: Den 28.08.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget	SS
	Kjeld Chr.Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.
Projektet er ca en uge bag efter tidsplanen.

Vejrlig: Opgøres i halve dage.
Uge 34: Ingen vejrligsdage

Byggeplads: Fremtræder ryddet og ordentlig.
Altan.dk har inspiceret portdæk nr. 17 nedefra, og skønnet at køreplader i finér er tilstrækkelige til at fordele trykket.

Bemanding: Uge 34: 2 mand i 3 dage
1 mand i 2 dage

Arbejds stade: RvA 17 B, tv: Montering pågår

Kommende arbejder: Et ekstra arbejds hold påtænkes indsat fra uge 36 for at indhente tidsplanen.

Projekt:

- Problemet med en træbund er afklaret..
- TDC kontakter Altan.dk vedr. telefonkabler på murene.
- Betongrå siliconefugemasse er godkendt af tilsynet.
- Ved overgang eksisterende gulv til altandørspartiet nedlægges et bundstykke i hårdtræ, hævet ca. 20 mm over eksisterende gulv, og med fejelliste mod gulv.

Denne løsning er at foretrække frem for et bræt i gulvniveau, hvor overgangen måske kan blive upræcis.
Der udføres prøve i 17 B.

- Aftaler: ”For at dørpartierne kan åbne udad monteres de lidt længere ude i falsen end de oprindelige vinduespartier. Derfor skal indvendigt lysningsparti øges med tildannet MDF-liste, klargjort til maling.”
Enkelte beboere har misforstået formuleringen og troet, at alle døre skal være udadgående.
Til beroligelse: Dørene bliver gående som aftalt.
Bemærkningen gik kun på de udadgående døre.
- Økonomi: Fakturaer stiles til:
Altanudvalget v/Steen Storland
E/F Rosenoden
Rosenvængets Allé 19, 1.tv.
2100 København Ø.
- Men sendes til:
Arkitektfirmaet Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen
v/Arkitekt Kjeld Chr.Krarup
Wilkensvej 41, st.
2000 Frederiksberg
- Øvrigt: Altan.dk. vil i hele byggeperioden være opmærksomme på eventuelle rør bag brystningerne.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 04.09.2007 kl. 07.00
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr.Krarup/28/08/07