

Sag : Rosenoden
Vedr. : Arbejder i gårdene – møde med repr. for a/b
Ref. : ap

3. september 2007

Tilstede: Janne Albertsen, Morten Dunø, undertegnede.

Tidsplan:

Altanarbejde: Lille Gård planlagt færdig til 14.10.2007

Store Gård planlagt færdig til 1. 1.2008.

Gårdarbejde: Det besluttedes at kloakarbejde og evt. fugtsikring starter primo 2008 – så snart vejret er til det efter 1. feb. Påregnes at vare 1-2 måneder.

Derefter ” havearbejde” 2-3 måneder.

Der har været indhentet forskellige priser derfor ok at gå videre med tilbudet fra Dansk Fundering – som har været billigst. Morten checker hos tidl. nu fraflyttet best.medlem vedr. indhentede priser og andet mat.

Mht. nødvendigheden af dræning/fugt” sikring” aftales en gennemgang af kældrene d.11. september kl. 15 med Morten Dunø Faksegade 5 5.sal. Vi mødes i porten til store gård Faksegade 5-7 tlf. 6064 0202 duno.rosenoden@gmail.com.

ET checker Dansk funderings tilbud og om KRAT arkitekter er med på tidsplanen som skitseret ovenfor.

Arne Pedersen