

Referat af Byggemøde 03 – uge 36

Mødetid: Den 04.09.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget	SS
	Kjeld Chr.Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.
Projektet er ca en uge bag efter tidsplanen.

Vejrlig: Opgøres i halve dage.
Uge 35: Ingen vejrligsdage

Byggeplads: Ingen bemærkninger.

Bemanding: Uge 35: 2 mand i 5 dage

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført
RvA 17: Montering pågår

Kommende arbejder: Et ekstra arbejdshold påtænkes indsat snarest for at indhente tidsplanen.

Projekt: - TDC kontakter Altan.dk vedr. telefonkabler på murene.

- ”Ved overgang eksisterende gulv til altandørspartiet nedlægges et bundstykke i hårdtræ, hævet ca. 20 mm over eksisterende gulv, og med fejelliste mod gulv.

Denne løsning er at foretrække frem for et bræt i gulvniveau, hvor overgangen måske kan blive upræcis”.

Den udførte prøve i 17 B, 3 sal blev besigtiget 28.08.07 kl. 21.00, og der var enighed om at fastholde udførelsen som i beskrivelsen

- Aftaler: Det blev fundet mest hensigtsmæssigt at aflevering sker rankevis.
- Økonomi: Fakturaer *stiles til*:
Altanudvalget v/Steen Storland
E/F Rosenoden
Rosenvængets Allé 19, 1.tv.
2100 København Ø.
- Men *sendes til*:
Arkitektfirmaet Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen
v/Arkitekt Kjeld Chr.Krarp
Wilkensvej 41, st.
2000 Frederiksberg
- Øvrigt: Altan.dk. vil i hele byggeperioden være opmærksomme på eventuelle rør bag brystningerne.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 11.09.2007 kl. 07.00
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr.Krarp/04/09/07