

Referat af Byggemøde 04 – uge 37

Mødetid: Den 11.09.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget – afbud	
	Kjeld Chr.Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.

Projektet er ca 2 uger bag efter tidsplanen.

Det skal drøftes hvordan der rettes op på dette.

Vejrlig: Opgøres i halve dage.
Uge 36: Ingen vejrligsdage

Byggeplads: Ingen bemærkninger.

Bemanding: Uge 36: 2 mand i 3 dage
1 mand i 2 dage

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – ikke afleveret
RvA 17: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, th.: Montering pågår

Projekt: TDC kontakter Altan.dk vedr. telefonkabler på murene.

Aftaler: Det blev fundet mest hensigtsmæssigt at aflevering sker rankevis.

Økonomi: A'contobegæring 02 modtaget og anvist

Øvrigt: Altan.dk. vil i hele byggeperioden være opmærksomme på eventuelle rør bag brystningerne.

Næste byggemøde: Tirsdag den 18.09.2007 kl. 07.00

Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.

Referat: Kjeld Chr.Krarup/11/09/07