

Referat af Byggemøde 05 – uge 38

Mødetid: Den 18.09.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen T. Storland	Altanudvalget – afbud	STS
	Kjeld Chr.Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.

Projektet er ca 2½ uge bag efter tidsplanen.

Det skal drøftes hvordan der rettes op på dette.

Vejrlig: Opgøres i halve dage.
Uge 37: 2 mand i en dag (10.09.07)

Byggeplads: Ingen bemærkninger.

Bemanding: Uge 37: 2 mand i 3 dage

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – ikke afleveret
RvA 17: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, th.: Montering pågår

Projekt: Det har vist sig, at der i facademuren ved badeværelserne findes en lodret kanal, som gør at murarealet ved bæringen kun er det halve af forventet. Altan.dk kontakter omgående ingeniør for besigtigelse for vurdering af bæreevne..

Aftaler: Det blev fundet mest hensigtsmæssigt at aflevering sker rankevis.

Økonomi: Ingen bemærkninger

Øvrigt: Der er sket gennembrud i mur i bad, RvA 19, 2.th.
Altan.dk udbedrer når altanen er færdigmonteret.

Næste byggemøde: Tirsdag den 25.09.2007 kl. 07.00

Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.

Referat: Kjeld Chr.Krarup/18/09/07