

Referat af Byggemøde 09 – uge 42

Mødetid: Den 16.10.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget - afbud	STS
	Kjeld Chr.Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat:

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.
Projektet er stadig bagud, men der er nu sat et hold ind i Store Gård, og Altan.dk forventer, at overholde slutdatoen for arbejdet.

Vejrlig: Tidligere: 2 dage
Uge 41: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.

Bemanding: Uge 41: 4 mand i 4 dage.
Bemærk, at Torben og Hermann (Store Gård) kommer fra Århus, og arbejder derfor 37 timer på 4 dage. Dette betyder, at der arbejdes til tidlig aften.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – ikke afleveret
RvA 17: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, th.: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, tv: Montering udført 87 %
FG 7, th.: Montering udført – ikke afleveret
FG 5.tv: Montering udført 25 %

Projekt: Problemet med bæring ved kanalerne i facademuren ved badeværelserne blev løst omgående. *Merpris på løsningen oplyses.*
Hvor der isættes altandøre falder det smalle pudsede spejl over vinduet ned i forbindelse med udtagning. Der retableres. *Merpris oplyses.*

Aftaler: Tidligere aftale: Det blev fundet mest hensigtsmæssigt at aflevering sker rankevis.
Ændres til: Lille gård afleveres samlet.

Økonomi: Ingen bemærkninger

Øvrigt: Ingen bemærkninger.

Afklaringer: Ingen bemærkninger.

Næste byggemøde: Tirsdag den 26.10.2007 kl. 07.00

Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.

Referat: Kjeld Chr.Krarpup/16/10/07