

Referat af Byggemøde 10 – uge 43

Mødetid: Den 23.10.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget - afbud	STS
	Kjeld Chr.Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat:

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.
Projektet er stadig bagud, men der er nu sat et hold ind i Store Gård, og Altan.dk forventer, at overholde slutdatoen for arbejdet.

Vejrlig: Tidligere: 2 mandedage
Uge 42: 4 mandedage

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.

Bemanning: Uge 42: 4 mand i 5 dage.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – ikke afleveret
RvA 17: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, th.: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, tv: Montering udført – ikke afleveret
FG 3, th.: Montering udført 33 %
FG 5, tv: Montering udført 33 %
FG 7, th.: Montering udført – ikke afleveret

Projekt: Problemet med bæring ved kanalerne i facademuren ved badeværelserne blev løst omgående. **Merpris på løsningen oplyses.**
Hvor der isættes altandøre falder det smalle pudsede spejl over vinduet ned i forbindelse med udtagning. Der retableres. **Merpris oplyses.**

- Aftaler: På næste møde aftales det praktiske om aflevering af Lille Gård.
- Økonomi: Vi mangler at få oplyst nogle merpriser fra Altan.dk !
- Naboer: Etablering af franske altaner i RvA 17 B kræver tilladelse fra vore naboer, da arbejderne skal udføres fra deres haver.
Andragende er afsendt herfra.
Tilladelse fra Odensegade 16 foreligger.
KC rykker RvA 15.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 30.10.2007 kl. 07.00
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr.Krarup/23/10/07