

## Referat af Byggemøde 11 – uge 44

Mødetid: Den 30.10.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget	STS
	Kjeld Chr.Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

---

Bemærkninger  
til sidste referat:

Tidsplan: Start: 14.08.2007  
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.  
Projektet er stadig bagud, men der er nu sat et hold ind i Store Gård, og Altan.dk forventer, at overholde slutdatoen for arbejdet.

Vejrlig: Tidligere: 6 mandedage  
Uge 43: 2 mandedage

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.  
Der etableres nu måler på byggestrøm.

Bemanding: Uge 43: 4 mand i 5 dage.  
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – ikke afleveret  
RvA 17: Montering udført – ikke afleveret  
RvA 19, th.: Montering udført – ikke afleveret  
RvA 19, tv: Montering udført – ikke afleveret  
FG 3,th: Montering udført 70 %  
FG 5.tv: Montering udført 80 %  
FG 7, th.: Montering udført – ikke afleveret

Projekt: Problemet med bæring ved kanalerne i facademuren ved badeværelserne blev løst omgående. **Merpris på løsningen oplyses.**  
Hvor der isættes altandøre falder det smalle pudsede spejl over vinduet ned i forbindelse med udtagning. Der reableres. **Merpris oplyses.**

- Aftaler: Aflevering af altaner i Lille Gård sker næste tirsdag.  
Start i 17 B kl. 07.30 – derefter mod uret rundt.  
Anders omdeler varsling.  
Folk bedes være hjemme eller aflevere nøgler til Anders, Altan.dk
- Økonomi: **Vi mangler at få oplyst nogle merpriser fra Altan.dk !**
- Bærejern: I forbindelse med nedtagning af paneler hos Marc, Faksegade 5, 2.tv. er bærejernet blevet blottet. Det skal brandsikres ved 2½ cm puds i forbindelse med øvrige indvendige pudsarbejder – Marc udfører selv.
- Naboer: Etablering af franske altaner i RvA 17 B kræver tilladelse fra vore naboer, da arbejderne skal udføres fra deres haver.  
Andragende er afsendt herfra.  
Tilladelse fra Odensegade 16 foreligger.  
KC rykker RvA 15.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 06.10.2007 kl. 07.00  
Aflevering i Lille Gård efter mødet.
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr.Krarpup/30/10/07