

Referat af Byggemøde 12 – uge 45

Mødetid: Den 06.11.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget	STS
	Kjeld Chr. Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger.

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren. Altan.dk forventer, at overholde slutdatoen for arbejdet.

Vejrlig: Tidligere: 8 mandedage
Uge 44: 4 mandedage – 29.10.2007

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.
Der er nu etableret måler på byggestrøm.

Bemanding: Uge 44: 4 mand i 5 dage.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv Montering udført – ikke afleveret
RvA 17: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, th.: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, tv: Montering udført – ikke afleveret
FG 3, th: Montering udført – ikke afleveret
FG 5, tv: Montering udført 80 %
FG 7, th.: Montering udført – ikke afleveret
OG 18, tv: Montering udført 15 %

Projekt: Problemet med bæring ved kanalerne i facademuren ved badeværelserne blev løst omgående. Merpris fremsendes i dag.
Hvor der isættes altandøre falder det smalle pudsede spejl over vinduet ned i forbindelse med udtagning. Der retableres. Merpris fremsendes i dag..

Byggemødereferat 12

- Aftaler: Aflevering af altaner i Lille Gård udskudt til tirsdag 13.11.07
Starter i 17 B ca. kl. 07.30 – derefter mod uret rundt.
Det tager 5-10 minutter pr. altan.
Anders omdeler varsling.
Folk bedes være hjemme eller aftale adgang med til Anders, Altan.dk eller KC (mobil 40 38 33 26).
- Økonomi: RvA 19, 3.th. har bestilt altanbund i træ efter liften er flyttet.
Merpris på grund af lift oplyses.
- Sikkerhed: Der er rejst spørgsmål om sikkerheden i forbindelse med platformen ved gavlen nr. 18 er i orden. Anders fra Aktan.dk forsikrer, at ”Vejledningerne for Sikkerhed og Sundhed” og ”Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder” efterleves, herunder at retningslinjer vedr. afstanden mellem lift og mur overholdes.
- Naboer: Etablering af franske altaner i RvA 17 B kræver tilladelse fra vore naboer, da arbejderne skal udføres fra deres haver.
Andragende er afsendt herfra.
Tilladelse fra Odensegade 16 foreligger.
KC rykker RvA 15.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 13.10.2007 kl. 07.00
Aflevering i Lille Gård efter mødet.
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr. Krarup / 06.11.2007