

Referat af Byggemøde 13 – uge 46

Mødetid: Den 13.11.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget	STS
	Kjeld Chr. Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger.

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren. Altan.dk forventer, at overholde slutdatoen for arbejdet.

Vejrlig: Tidligere: 12 mandedage
Uge 45: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.
Der er nu etableret måler på byggestrøm.

Bemanding: Uge 45: 4 mand i 5 dage.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: *RvA 17 B, tv:* Montering udført – afleveret
RvA 17: Montering udført – afleveret
RvA 19, th.: Montering udført – afleveret
RvA 19, tv: Montering udført – afleveret
FG 3, th: Montering udført – afleveret
FG 5, tv: Montering udført – ikke afleveret
FG 5, th: Montering udført 85 %
FG 7, th.: Montering udført – ikke afleveret
OG 18, tv: Montering udført 15 % - ståltegl forsinket

Projekt: Diverse merpriser er modtaget fra Altan.dk

Byggemødereferat 13

- Aflevering: Efter møder blev der foretaget afleveringsforretning på altanerne i lille gård. Der generelle billede var, at arbejderne var særdeles nydeligt udført, og der var blandt altanejerne stor glæde over altanerne. Særskilt afleveringsprotokol udsendes.
- Økonomi: RvA 19, 3.th. har bestilt altanbund i træ efter liften er flyttet.
Merpris på grund af lift oplyses.
- Sikkerhed: Der er rejst spørgsmål om sikkerheden i forbindelse med platformen ved gavlen nr. 18 er i orden. Anders fra Aktan.dk forsikrer, at "Vejledningerne for Sikkerhed og Sundhed" og "Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder" efterleves, herunder at retningslinjer vedr. afstanden mellem lift og mur overholdes.
- Naboer: Etablering af franske altaner i RvA 17 B kræver tilladelse fra vore naboer, da arbejderne skal udføres fra deres haver. Andragende er afsendt herfra. Tilladelse fra Odensegade 16 foreligger. KC har rykket RvA 15.
- Spørgsmål: Der er bleven spurgt, om der kommer en ibrugtagningstilladelse på den enkelte altan. Det gør der ikke.
Proceduren er således:
Når hele altanprojektet er gennemført indsender KC en færdigmelding til kommunen.
På baggrund af denne – og efter en eventuel besigtigelse på stedet – udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse gældende for hele projektet.
Men man må selvfølgelig benytte sin altan så snart den er monteret.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 20.11.2007 kl. 07.00
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr..Krarup / 20.11.2007