

## Referat af Byggemøde14- uge 47

Mødetid: Den 20.11.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget - afbud	STS
	Kjeld Chr. Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

---

Bemærkninger  
til sidste referat: Ingen bemærkninger.

Tidsplan: Start: 14.08.2007  
Slut: 26.01.2008

Vejrlig: Tidligere: 12 mandedage  
Uge 46: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.  
Der er nu etableret måler på byggestrøm.

Bemanding: Uge 46: 4 mand i 5 dage.  
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – afleveret  
RvA 17: Montering udført – afleveret  
RvA 19, th.: Montering udført – afleveret  
RvA 19, tv: Montering udført – afleveret  
FG 3, th: Montering udført – afleveret  
FG 5, tv: Montering udført - ikke afleveret  
FG 5, th: Montering udført - ikke afleveret  
FG 7, th.: Montering udført – ikke afleveret  
OG 18, tv: Montering udført 15 % - ståltegl forsinket  
FG 3 tv.: Montering udført 40 %

Projekt: Fransk altan i gavlen, RvA 17 B skulle efter planen udføres til sidst.  
Af byggepladsmæssige årsager vil den blive igangsat om ca. 3 uger.  
Kvistaltanen i Odensegade 18 bliver også fremskyndet.

## Byggemødereferat 14

- Aflevering: Der foretages afleveringsforretning *tirsdag den 27 november* på altanerne i Faksegade 3 tv. – 5 tv. – 5 th. – 7. th.  
Vi starter i 3. tv. ca. kl. 07.30.  
Varsling udsendes
- Økonomi: RvA 19, 3.th. har bestilt altanbund i træ efter liften er flyttet.  
*Merpris på grund af lift oplyses.*
- Sikkerhed: Altanfolkene klager over at den afspærring der er sat op om arbejdsplatformen ved gennemgangen i Store Gård ikke respekteres.  
**Bemærk at alle afspærringer skal respekteres.**
- Naboer: Etablering af franske altaner i RvA 17 B kræver tilladelse fra vore naboer, da arbejderne skal udføres fra deres haver.  
Der foreligger nu tilladelse fra begge naboejendommene.  
KC sender varsel i rimelig tid.
- Spørgsmål: Der er blevet spurgt, om der kommer en ibrugtagningstilladelse på den enkelte altan. Det gør der ikke.  
*Proceduren er således:*  
Når hele altanprojektet er gennemført indsender KC en færdigmelding til kommunen.  
På baggrund af denne – og efter en eventuel besigtigelse på stedet – udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse gældende for hele projektet.  
Men man må selvfølgelig benytte sin altan så snart den er monteret.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 27.11.2007 kl. 07.00
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr.Krarup / 20.11 2007