

Referat af Byggemøde 15 – uge 48

Mødetid: Den 27.11.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget - afbud	STS
	Kjeld Chr. Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger.

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Vejrlig: Tidligere: 12 mandedage
Uge 47: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.
Der er nu etableret måler på byggestrøm.

Bemanding: Uge 47: 4 mand i 5 dage.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: *Lille Gård:* Montering udført – afleveret

RvA 17A: Montering udført 20 %
FG 3.tv: Montering udført – afleveret
FG 5.tv: Montering udført - afleveret
FG 5.th: Montering udført - afleveret
FG 7, th.: Montering udført – afleveret
OG 18, tv: Montering udført 60 %

Projekt: Fransk altan i gavlen RvA.17 B samt kvistaltan i Odensegade 18
fremskyndes. Der varsles.

Byggemødereferat 15

- Aflevering:** Efter møder blev der foretaget afleveringsforretning på altanerne i 4 ranker i Store Gård.
Der generelle billede var, at arbejderne var særdeles nydeligt udført, og der var blandt altanejerne stor tilfredshed med altanerne.
Særsomt afleveringsprotokol udsendes.
En beboer var utilfreds med varslingen uden at redegøre hvorfor.
Det skal understreges, at vi finder en varsling på 6 dage før for både rimelig og anstændig.
- Økonomi:** RvA 19, 3.th. har bestilt altanbund i træ efter liftten er flyttet.
Merpris oplyst..
- Sikkerhed:** Vi understreger, at eventuelle afspærringer med stribet bånd af hensyn til sikkerheden, skal respekteres.
- Naboer:** Begge naboejendomme har givet tilladelse til at vi benytter deres have- og gårdarealer i forbindelse med fransk altan i gavlen på sidehuset.
- Spørgsmål:** Der er spurgt om indvendig færdiggørelse. Følgende er aftalt med Altan.dk:
Hvor der er lysningspaneler afsluttes nederst med glat MDF-plade.
Hvor der er pudset lysning pudsrepareres der.
I begge tilfælde står beboerne selv for afsluttende malerarbejde.
- Næste byggemøde:** Tirsdag den 04.12.2007 kl. 07.00
- Kopi sendt til:** Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat:** Kjeld Chr.Krarp/27/11/07