

Referat af Byggemøde 17 – uge 50

Mødetid: Den 11.12.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Anders Hansen	Altan.dk	AH
	Steen Storland	Altanudvalget - afbud	STS
	Kjeld Chr. Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger.

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Vejrlig: Tidligere: 12 mandedage
Uge 49: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.
Mudder i Store Gård er uundgåeligt på grund af det uafskærmede muldbjerg.

Bemanding: Uge 49: 4 mand i 4 dage. (Kursus om fredagen).
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: *Lille Gård:* Montering udført – afleveret
RvA 17A: Montering udført 90 %
FG 3.tv: Montering udført – afleveret
FG 5.tv: Montering udført - afleveret
FG 5.th: Montering udført - afleveret
FG 7, th.: Montering udført – afleveret
OG 18, tv: Montering udført – ikke afleveret

Projekt: Fransk altan i gavlen RvA.17 B samt kvistaltan i Odensegade 18 fremskyndes. Der er varslet.
Ejer af den franske altan har ønsket dørpartiet rykket tilbage i flugt med indvendig væg.
Dette udløser merpris på grund af bæring af rækværk mv.
Ejer har mundtligt accepteret merprisen.

Byggemødereferat 17

- Aflevering: Næste aflevering varsles som sædvanlig ugen før via Byggemødereferatet samt omdelt skrivelse.
- Økonomi: Ingen bemærkninger.
- Sikkerhed: Vi understreger, at eventuelle afspærringer med stribet bånd af hensyn til sikkerheden skal respekteres.
- Naboer: Opstilling af stillads i naboernes friarealer blev på grund af vejrlig udskudt til mandag den 10. ds.
Montering af fransk altan i gavlen er påbegyndt.
- Spørgsmål: Der er spurgt om indvendig færdiggørelse. Følgende er aftalt med Altan.dk:
Hvor der er lysningspaneler afsluttes nederst med glat MDF-plade.
Hvor der er pudset lysning pudsrepareres der.
I begge tilfælde står beboerne selv for afsluttende malerarbejde.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 18.12.2007 kl. 10.00 i gården.
Der holdes ikke byggemøde mellem jul og nyt år.
Næste byggemøde igen bliver således tirsdag den 8.januar 2008.
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr.Krarpup/11/12/07