

Referat af Byggemøde 19 – uge 03

Mødetid: Den 15.01.2008

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

| | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------|-----|
| Til stede: | Anders Hansen | Altan.dk | AH |
| | Steen Storland | Altanudvalget | STS |
| | Kjeld Chr. Krarup | Arkitektfirmaet H.G. & J.N. | KC |

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger.

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008
Der skal nok regnes med en smule forsinkelse.

Vejrlig: Tidligere: 12 mandedage
Uge 02: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.
Mudder i Store Gård er uundgåeligt på grund af det uafskærmede muldbjerg.

Bemanding: Uge 02: 2 mand i 5 dage.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.
Anders og Kasper forlader byggeriet nu – de overgår til andet sted.
Vi siger tak for veludført indsats.
Torben og Hermann fortsætter.

Arbejdets stade: *Lille Gård:* Montering udført – afleveret
RvA 17A: Montering udført - ikke afleveret
RvA 17 B: Montering udført – ikke afleveret (fransk altan)
FG 3.tv: Montering udført – afleveret
FG 5.tv: Montering udført - afleveret
FG 5.th: Montering udført - afleveret
FG 7, th.: Montering udført – afleveret
OG 18, tv: Montering udført – ikke afleveret
Kvistaltan: Montering udført 95 %

Projekt: Der skal flyttes endnu et nedløbsrør..

Byggemødereferat 19

- Aflevering: Næste aflevering – som bliver den sidste - varsles som sædvanlig ugen før via Byggemøde-referatet samt omdelt skrivelse.
Udføres primo februar i år.
Eventuel mangeludbedring vil ske umiddelbart herefter.
- Økonomi: Ingen bemærkninger.
- Sikkerhed: Vi understreger, at eventuelle afspærringer med stribet bånd af hensyn til sikkerheden skal respekteres.
- Naboer: Stillads i naboernes haveareal er nedtaget.
KC skriver til naboerne for at høre, om der er grund til klager.
- Spørgsmål: Der er spurgt om indvendig færdiggørelse. Følgende er aftalt med Altan.dk:
Hvor der er lysningspaneler afsluttes nederst med glat MDF-plade.
Hvor der er pudset lysning pudsrepareres der.
I begge tilfælde står beboerne selv for afsluttende malerarbejde.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 22.01.2008 kl. 07.00.
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr.Krarp/15/01/08