

Referat af Byggemøde 20 – uge 04

Mødetid: Den 22.01.2008

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede:	Torben Jensen	Altan.dk	TJ
	Steen Storland	Altanudvalget - afbud	STS
	Kjeld Chr. Krarup	Arkitektfirmaet H.G. & J.N.	KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger.

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008
Der skal nok regnes med en smule forsinkelse.

Vejrlig: Tidligere: 12 mandedage
Uge 03: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.
Mudder i Store Gård er uundgåeligt på grund af det uafskærmede muldbjerg.

Bemanding: Uge 03: 2 mand i 5 dage.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: *Lille Gård:* Montering udført – afleveret
RvA 17A: Montering udført - ikke afleveret
RvA 17 B: Montering udført – ikke afleveret (fransk altan)
FG 3, tv: Montering udført – afleveret
FG 5, tv: Montering udført - afleveret
FG 5, th: Montering udført - afleveret
FG 7, th.: Montering udført – afleveret
OG 18, tv: Montering udført – ikke afleveret
Kvistaltan: Montering udført – ikke afleveret
OG 18, th: Montering udført 50 %
FG 7, tv: Montering udført 50%

Projekt: I Odensegade 18. th. skal bæring ske i trappeydervæggene som kun er i 35 cm. mursten. Ingeniør skal derfor beregne løsning for bæring.

Byggemødereferat 20

- Aflevering: Næste aflevering – som bliver den sidste - varsles som sædvanlig ugen før via Byggemøde-referatet samt omdelt skrivelse.
Udføres primo februar i år.
Eventuel mangeludbedring vil ske umiddelbart herefter.
- Økonomi: Ingen bemærkninger.
- Sikkerhed: Vi understreger, at eventuelle afspærringer med stribet bånd af hensyn til sikkerheden skal respekteres.
- Naboer: Benyttelse af naboernes gård/havearealer har tilsyneladende ikke givet anledning til klager.
- Spørgsmål: Der er spurgt om indvendig færdiggørelse. Følgende er aftalt med Altan.dk:
Hvor der er lysningspaneler afsluttes nederst med glat MDF-plade.
Hvor der er pudset lysning pudsrepareres der.
I begge tilfælde står beboerne selv for afsluttende malerarbejde.
- Næste byggemøde: Tirsdag den 29.01.2008 kl. 07.00.
- Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat: Kjeld Chr.Krarup/22/01/08