



fundament der kan optage jordtrykket fra højdeforskellen på terrænet i de to gårde. Også her anbefales at naboens træ fælles.

Gårdudv.

JC oplyser at det i forbindelse med afgravning af belægningen er konstateret at bindingsværkmuren ikke er funderet, men står på belægningen. Der skal derfor udføres understøbning af muren hvis bindingsværkmuren bevares. FJP vil fremkomme med pris på dette, når en afklaring omkring hele skelmuren er fundet.

I henhold til byggetilladelsen skal der etableres pumpebrønde ved nye kældernedgange. Ansøgning om dispensation er fremsendt til Center for Byggeri. Der er givet mundtlig accept fra Bygningsinspektoratet v. Anne Charlotte Johansen.

Gulvafløb i kældre, der udskiftes udføres med "C.G." afløbsskål med indbygget højvandslukke og manuel lukkemekanisme. JSA fremkommer med materialebeskrivelse til FJP. Er udleveret på mødet.

Der er fundet en ekstra kloakgennemføring ved ny kældertrappe KB1. Fra ny fodbøjning og op til første muffe under loft, udskiftes faldstamme grundet tæring. Der monteres renselem på faldstamme da denne mangler. Eksisterende gulvafløb i kælder, ud for KB1 skal afklares med hensyn til ny tilslutning og højvandslukke.

jsa

El-kabel i jord ligger i vejen for etablering af kældertrappe KB1. JSA kontakter DONG for at få kablet flyttet.

jsa

FJP har indkøbt plastbrønde i stedet for betonbrønde. JSA oplyser at beton er valgt for at man ikke skal kunne se den røde plast igennem riste. FJP vil skaffe riste med skørt for en vurdering af om dette skjuler opføringsrøret.

jc

## 6.0 Byggeplads

FJP køre affaldscontainere ud på gaden mandag og torsdag til fyraften og tilbage den efterfølgende morgen efter tømning. Denne ordning løber så længe som muligt, indtil der etableres mobilt skralderum på gaden (gentaget).

Containere har stået på gaden hen over weekenden. Det er ikke acceptabelt. JC siger at der er sket en misforståelse omkring overtagelsesdatoen for ordningen. Fra dd. påtager FJP sig opgaven med at flytte containerne.

MO undersøger med R98 om der tømmes på grundlovsdagen.

Der er konstateret rotter i gården. JC oplyser at kloakken bliver lukket til fyraften og at rotterne kommer fra gange i jorden. Der er opsat giftkasser.

**7.0 Tidsplan**

MO retter tidsplanen til i forhold til benævnelsen af inventar og plantearbejdet. Fremsendes herefter til JSA der videresender. Der rykkes. mo

Slutdatoen er skudt 14 dage svarende til udskydelsen af opstartsdatoen.

**8.0 Økonomi**

Der er stillet garanti, MO fremsender kopi til JSA. MO

Mer- eller mindre ydelser for kloak opgøres første gang, efter færdiggørelse af kloakarbejdet i lille gård.

**9.0 Sikkerhed / maskiner på pladsen**

Tegninger fra Københavns Energi er modtaget og resterende kabler er lokaliseret. Kabler indtegnes på kloakplanen. Da kablerne ligger 0,3 m under terræn skal der være stor opmærksomhed på dette under der efterfølgende gartnerarbejde (gentaget). Oplysninger om el-stikledninger i jord er ikke vist på DONGs planer.

Der er en minidumper og to minigravere på pladsen.

**10.0 Myndigheder**

Ingen bemærkninger

**11.0 Bygherre**

Der mindes om at al korrespondance til bygherren vedrørende byggesagen skal stiles til Janne Albertsen.

I følgende kælderrum skal der ryddes eller afdækkes så kloakgennemføringen i kældervæggen kan udskiftes:

Kælderrum nr.:	Adresse:	
13	19, 2.sal	OK
14	19, 5.sal	??
22	ukendt	OK
53/56	18, 2.sal	OK
58	18, 4.th.	OK
73	17a, 3.tv.	OK
92	17b, st.tv.	OK
93	17, 3.sal	OK
60	Ukendt	??

Aftaler om adgang til rummene træffes med F.J. Poulsen A/S ved John Christiansen, der er på pladsen dagligt.

**12.0 Diverse**

Varmemesteren hedder Christian Kieffer tlf: 26 22 30 39 / 32 55 57 78.

Ejendomsadministrator Nicolai Giødesen tlf. 33 15 84 45.

Planlagte ferier:

Max Ochwat	29, 30, 31
Jeppe Steen Andersen	29, 30, 31

### **13.0 Næste byggemøde**

Byggemøder afholdes indtil videre hver uge.

Næste byggemøde er i byggeskuret mandag d. 9. juni kl. 9.00.