

		Oprindeligt		Ny tidsplan		Procent færdig
		Planlagt start	Planlagt slut	Planlagt start	Planlagt slut	
Lille Gård	35 dage	15-08-2007	02-10-2007	Færdig	Færdig	100%
Rosenv. 17B,tv - Ranke 11	7 dage	15-08-2007	23-08-2007	Færdig	Færdig	100%
Rosenv. 17 - Ranke 15	4 dage	24-08-2007	29-08-2007	Færdig	Færdig	100%
Rosenv. 19,th - Ranke 14	5 dage	30-08-2007	05-09-2007	Færdig	Færdig	100%
Rosenv. 19,tv. - Ranke 13	9 dage	06-09-2007	18-09-2007	Færdig	Færdig	100%
Faksegade 3,th - Ranke 12	8 dage	19-09-2007	28-09-2007	Færdig	Færdig	100%
Fransk altan RV 17B	5 dage			Færdig	Færdig	100%
Flyt til Store Gård	2 dage	01-10-2007	02-10-2007	Færdig	Færdig	100%
Store Gård	83 dage	03-10-2007	25-01-2008			
Faksegade 7,th - Ranke 5	5 dage	03-10-2007	09-10-2007	Færdig	Færdig	100%
Faksegade 5,tv - Ranke 6	7 dage	10-10-2007	18-10-2007	Færdig	Færdig	100%
Faksegade 5,th - Ranke 7	14 dage	19-10-2007	07-11-2007	Færdig	Færdig	100%
Faksegade 3,tv - Ranke 8	14 dage	19-10-2007	07-11-2007	Færdig	Færdig	100%
Rosenv. 17A - Ranke 9	16 dage	08-11-2007	29-11-2007	Færdig	Færdig	100%
Rosenv. 17B,th - Ranke 10	10 dage	08-11-2007	29-11-2007	Færdig	Færdig	100%
Odensegade 18, tv - Ranke 1	16 dage	30-11-2007	21-12-2007	Færdig	Færdig	100%
Odensegade 18 - Manzard	14 dage	24-12-2007	10-01-2008	Færdig	Færdig	100%
Odensegade 18, th - Ranke 3	11 dage	11-01-2008	25-01-2008	Færdig	Færdig	100%
Faksegade 7,tv - Ranke 4	5 dage	11-01-2008	25-01-2008	Færdig	Færdig	100%