

## Referat af Byggemøde 06 – uge 39

Mødetid: Den 25.09.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

|            |                  |                             |     |
|------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Til stede: | Anders Hansen    | Altan.dk                    | AH  |
|            | Steen Storland   | Altanudvalget               | STS |
|            | Kjeld Chr.Krarup | Arkitektfirmaet H.G. & J.N. | KC  |

---

Bemærkninger  
til sidste referat: Ingen bemærkninger

Tidsplan: Start: 14.08.2007  
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.  
Projektet er ca 3 uger bag efter tidsplanen.  
Der opstilles nu arbejdsplatform i Store Gård, og Altan.dk forventer at overholde slutdatoen for arbejdet.

Vejrlig: Tidligere: 2 dage  
Uge 38: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.

Bemanding: Uge 38: 2 mand i 4 dage

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – ikke afleveret  
RvA 17: Montering udført – ikke afleveret  
RvA 19, th.: Montering pågår

Projekt: Problemet med bæring ved kanalerne i facademuren ved badeværelserne blev løst omgående.

Aftaler: Det blev fundet mest hensigtsmæssigt at aflevering sker rankevis.

Økonomi: Næste a'contobegæring skal sendes til tegnestuen – i overensstemmelse med Byggemødereferaterne 01 og 02.

Vi er ikke oplyst om, at Altan.dk har stillet sikkerhed i henhold til aftalen - AB 92 § 6.

Øvrigt: Der er sket gennembrud i mur i bad, RvA 19, 2.th.  
Altan.dk udbedrer (murer + maler) når altanen er færdigmonteret.

Afklaringer: Der er stillet en række spørgsmål som nu er afklaret:

Mellem eksisterende gulv og altandørens bundstykke nedlægges et fyrretræsbræt principielt i niveau med eksisterende gulv – men en mindre højdeforskel kan forekomme p.g.a. slid på det eksisterende gulv. Denne må beboerne selv udbedre, fx ved nedslibning..

Ved smigskæringen (hjørnet) på altangelænderet er der et slip på ca. 2 mm.

Dette skyldes at erfaringen siger, at ved tæt samling vil træet alligevel arbejde, så der vil fremkomme en mindre revne. Dette vil ligne en fejl, hvorfor man har valgt at markere et tydeligt slip.

Der har tidligere været talt om at genbruge brystningspanelet til forlængelse af lysningspanelet. Geometrien kommer imidlertid ikke til at passe – hvilket blev konstateret på mødet – hvorfor man i stedet bruger en tildannet MDF-plade klargjort til maling.

Om isolering følgende:

Bag MDF-pladen stoppes med glasuld hvor der er plads.

Under det nye gulvbræt isoleres inden for konstruktionshøjden.

*Altan.dk undersøger om udvendige skruer er varmegalvaniserede.  
Efterfølgende: De er af rustfrit stål.*

*Uanset om der er tale om indadgående eller udadgående døre rykkes alle 4 cm ud. Dette sker af hensyn til ensartetheden i ejendommen. Dette er allerede sket ved de allerede etablerede altaner.*

Næste byggemøde: Tirsdag den 02.10.2007 kl. 07.00

Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.

Referat: Kjeld Chr.Krarpup/25/09/07