

Referat af Byggemøde 07 – uge 40

Mødetid: Den 02.10.2007 - kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

| | | | |
|------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Til stede: | Anders Hansen | Altan.dk | AH |
| | Steen Storland | Altanudvalget | STS |
| | Kjeld Chr.Krarup | Arkitektfirmaet H.G. & J.N. | KC |

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008

Altan.dk har 15.08.07 fremsendt arbejdstidsplan som er accepteret af bygherren.
Projektet er stadig bagud, men der er nu sat et hold ind i Store Gård, og Altan.dk forventer, at overholde slutdatoen for arbejdet.

Vejrlig: Tidligere: 2 dage
Uge 39: Ingen

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.

Bemanding: Uge 39: 4 mand i 5 dage.
Bemærk, at Torben og Hermann (Store Gård) kommer fra Århus, og arbejder derfor 37 timer på 4 dage. Dette betyder, at der arbejdes til tidlig aften.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: RvA 17 B, tv: Montering udført – ikke afleveret
RvA 17: Montering udført – ikke afleveret
RvA 19, th.: Montering pågår – mangler kun en håndliste og bund
RvA 19, tv: Montering pågår
FG 7, th: Montering pågår

Projekt: Problemet med bæring ved kanalerne i facademuren ved badeværelserne blev løst omgående. *Merpris oplyses.*
Hvor der isættes altandøre falder det smalle pudsede spejl over vinduet ned i forbindelse med udtagning. Der retableres. *Merpris oplyses.*

Aftaler: Det blev fundet mest hensigtsmæssigt at aflevering sker rankevis.

Økonomi: Næste a'contobegæring *skal* sendes til tegnestuen – i overensstemmelse med Byggemødereferaterne 01 og 02.

Garantidokument fra Dansk Kaution er fremsendt fra Altan.dk.

Øvrigt: Der er reableret efter gennembrud i mur i bad, RvA 19, 2.th.

Afklaringer: Smigskæringen (hjørnet) på altangelænderet udføres tæt fremover.

Til fastgørelse af rækværker har sætskruer og bolte hidtil været el-galvaniserede. Disse udskiftes til rustfri, som også benyttes fremover.

Næste byggemøde: Tirsdag den 07.10.2007 kl. 07.00

Kopi sendt til: Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.

Referat: Kjeld Chr.Krarup/02/10/07