

Referat af Byggemøde 22 – uge 06

Mødetid: Den 05.02.2008 kl. 07.00

Mødested: Rosenvængets Allé 17, 3. - Krarup

Til stede: Torben Jensen Altan.dk TJ
Steen Storland Altanudvalget STS
Kjeld Chr. Krarup Arkitektfirmaet H.G. & J.N. KC

Bemærkninger
til sidste referat: Ingen bemærkninger.

Tidsplan: Start: 14.08.2007
Slut: 26.01.2008
Der skal nok regnes med en smule forsinkelse.

Vejrlig: Tidligere: 14 mandedage
Uge 05: 1 dag (2 mand)

Byggeplads: Ingen bemærkninger – er generelt pænt ryddet.
Mudder i Store Gård er uundgåeligt på grund af det uafskærmede muldbjerg.

Bemanding: Uge 05: 2 mand i 4 dage.
Arbejder med støjende værktøjer søges begrænset til før kl. 16.30.

Arbejdets stade: *Lille Gård:* Montering udført – afleveret
RvA 17A: Montering udført - ikke afleveret
RvA 17 B: Montering udført – ikke afleveret (fransk altan)
FG 3, tv: Montering udført – afleveret
FG 5, tv: Montering udført - afleveret
FG 5, th: Montering udført - afleveret
FG 7, th.: Montering udført – afleveret
OG 18, tv: Montering udført – ikke afleveret
Kvistaltan: Montering udført – ikke afleveret
OG 18, th: Montering udført 90 %
FG 7, tv: Montering udført – ikke afleveret

Projekt: Ingen bemærkninger

Byggemødereferat 22

- Aflevering:** Næste aflevering sker **tirsdag den 19.februar** – der startes kl. 07.30.
Rækkefølgen bliver:
RvA. 17 A - Faksegade 7, tv. – Odensegade 18, tv. og th.
Eventuel mangelfhjælpning sker umiddelbart herefter.
Erfaringsmæssigt kan der senere dukke uopdagede mangler op, disse vil så blive ordnet i forbindelse med 1-årsgennemgangen.
- Økonomi:** Byggestrømsmåler aflæses i forbindelse med nedtagning..
- Sikkerhed:** Vi understreger, at eventuelle afspærringer med stribet bånd af hensyn til sikkerheden skal respekteres.
- Naboer:** Ingen bemærkninger
- Spørgsmål:** Der er spurgt om indvendig færdiggørelse. Følgende er aftalt med Altan.dk:
Hvor der er lysningspaneler afsluttes nederst med glat MDF-plade.
Hvor der er pudset lysning pudsrepareres der.
I begge tilfælde står beboerne selv for afsluttende malerarbejde.
- Næste byggemøde:** Dette var det sidste byggemøde.
- Kopi sendt til:** Mødedeltagerne, Altanudvalget og Lars Ole Reimann, Altan.dk.
- Referat:** Kjeld Chr.Krarp/05/02/08