

ROSENODEN - GÅRDRENOVERING

TIDSPLAN d. 14-08-2008

Id	Opgavenavn	Varihed	Startdato	Slutdato	marts 2008	april 2008	maj 2008	juni 2008	juli 2008	august 2008	september 20	oktober 2008	november 20	december 200	januar 2009
1	ENTREPRISE	185 dage	ma 14-04-08	fr 26-12-08											
2	LILLE GÅRD	163 dage	ma 14-04-08	on 26-11-08											
3	RYDNING OG KLOAK	131 dage	ma 14-04-08	ma 13-10-08											
4	RYDNING	3 dage	ma 14-04-08	on 16-04-08											
5	KLOAKARBEJDER	14 dage	to 17-04-08	ti 06-05-08											
6	JORDARBEJDE	8 dage	on 07-05-08	fr 05-09-08											
7	BETON- OG MURERARBEJDE	36 dage	to 19-06-08	ma 13-10-08											
8	GARTNER ARBEJDE	58 dage	ma 08-09-08	on 26-11-08											
9	FORBEREDT TERRÆN	4 dage	ma 08-09-08	to 11-09-08											
10	BELÆGNING & KANTER	30 dage	fr 12-09-08	to 23-10-08											
11	MULDARBEJDE	4 dage	fr 24-10-08	on 29-10-08											
12	INVENTAR	20 dage	to 30-10-08	on 26-11-08											
13															
14	STORE GÅRD	141 dage	fr 06-06-08	fr 19-12-08											
15	RYDNING OG KLOAK	114 dage	fr 06-06-08	on 12-11-08											
16	RYDNING	4 dage	fr 06-06-08	on 11-06-08											
17	KLOAKARBEJDER	44 dage	to 12-06-08	ti 12-08-08											
18	JORDARBEJDE	24 dage	on 13-08-08	ma 15-09-08											
19	BETON- OG MURERARBEJDE	42 dage	ti 16-09-08	on 12-11-08											
20	GARTNER ARBEJDE	88 dage	on 20-08-08	fr 19-12-08											
21	FORBEREDT TERRÆN	3 dage	on 20-08-08	fr 22-08-08											
22	BELÆGNING & KANTER	43 dage	ma 25-08-08	on 22-10-08											
23	MULDARBEJDE	6 dage	to 23-10-08	to 30-10-08											
24	INVENTAR	42 dage	to 23-10-08	fr 19-12-08											
25															
26	GRÆS OG PLANTEARB.	85 dage	ma 01-09-08	fr 26-12-08											
27	LILLE GÅRD	85 dage	ma 01-09-08	fr 26-12-08											
28	PLANTER OG GRÆS	43 dage	on 01-10-08	fr 28-11-08											
29	MALERARBEJDE	30 dage	ma 01-09-08	fr 26-12-08											
30	STORE GÅRD	65 dage	ma 01-09-08	fr 28-11-08											
31	MALERARBEJDE	30 dage	ma 01-09-08	fr 10-10-08											
32	PLANTER OG GRÆS	43 dage	on 01-10-08	fr 28-11-08											

Projekt: bygherre Opgave  Fremdrift  Oversigt  Eksterne opgaver  Deadline 
 Dato: fr 15-08-08 Opdeling  Milepæl  Projektoversigt  Ekstern milepæl 